

PLAN DE OBRA

ACTIVIDADES	VALORACIÓN	MESES																	Duración (meses)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
INSTALACIONES GENERALES, ACCESOS Y REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA																			2
EXPLANACIONES	834321,99																		
EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL																			2
EXCAVACIÓN DESMONTE Y ENTRE PANTALLAS																			8
TERRAPLÉN (PROCEDENTE DE LA TRAZA)																			2
DRENAJE	1679933,55																		
ENCAUZAMIENTO RIO GÜELL																			4
DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL																			5
REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS	211093,15																		2
ESTRUCTURAS	87109,88																		2
TÚNEL ARTIFICIAL	12261876,98																		6
REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES	2123029,58																		4
INSTALACIONES Y REPOSICIONES FERROVIARIAS	1405322,16																		3
INTEGRACIÓN AMBIENTAL	265711,18																		
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS OBRAS																			16
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS																			2
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL																			17
OBRAS COMPLEMENTARIAS	191058,07																		2
VARIOS																			
REMATES Y ACABADOS																			1
SEGURIDAD Y SALUD	33188,47																		17

PEM

19092645,01 €

REALIZACIÓN EN PORCENTAJE	Mensual	0,09	1,04	7,53	17,68	15,46	12,68	12,45	12,45	12,45	0,49	0,49	0,49	2,87	2,55	0,59	0,59	0,09
REALIZACIÓN EN PORCENTAJE	Origen	0,09	1,13	8,67	26,35	41,81	54,49	66,94	79,39	91,84	92,33	92,82	93,31	96,18	98,72	99,32	99,91	100,00
REALIZACIÓN EN IMPORTE (MILES DE EUROS)	Mensual	17,58	198,98	1.438,16	3.376,26	2.951,38	2.420,62	2.377,07	2.377,07	2.377,07	93,43	93,43	93,43	548,34	486,02	113,11	113,11	17,58
REALIZACIÓN EN IMPORTE (MILES DE EUROS)	Origen	17,58	216,56	1.654,72	5.030,99	7.982,37	10.402,99	12.780,05	15.157,12	17.534,19	17.627,62	17.721,05	17.814,48	18.362,82	18.848,84	18.961,95	19.075,06	19.092,65