Proyecto de construcción de las obras de plataforma y vía en la Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera francesa.
Tramo: Sarriá de Ter - Sant Juliá de Ramis

Id	Nombre de tarea
1	**OBRAS LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD**
2	Implantación del Contratista
3	**DESVÍO DE SERVICIOS**
4	Zona Pozo de Sant Ponç
5	Zona Desmonte 1
6	Zona Desmonte 2
7	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**
8	Desmonte 1 PK 306+730 - 307+260 + Túnel Artificial (290.861 m3)
9	Desmonte 2 PK 307+735 - 308+605,768 + Túnel Artificial (353.785 m3)
10	**EMBOQUILLES Y POZO DE SANT PONÇ**
11	**Pozo Sant Ponç y Rampa Extracción Materiales**
12	Pantallas - 2 Eq (70.000 m2 - 80 m2/día/Eq)
13	Excavación - 2 Eq (90.250 m3 - 1.200 m3/día/Eq)
14	Estructuras interiores y acabados
15	**Emboquille Túnel Sarriá Norte**
16	**Camino acceso finca PK 306.8**
17	**Emboquille Túnel Montagut Sur**
18	**Emboquille Túnel Montagut Norte**
19	**TÚNELES**
20	**TÚNEL SARRIÁ**
21	Boca Sur
22	Avance
23	Destroza
24	Impermeabilización y revestimiento
25	Boca Norte
26	Avance
27	Destroza
28	Impermeabilización y revestimiento
29	Túnel Artificial
30	**TÚNEL MONTAGUT**
31	Boca Sur
32	Avance
33	Destroza
34	Impermeabilización y revestimiento
35	Túnel Artificial Boca Sur
36	Túnel Artificial Boca Norte
37	**ESTRUCTURAS**
38	Vial
39	**Paso Superior PS-308.2**
40	Cimentación
41	Alzados
42	Tablero
43	Acabados
44	**Muro 308.4 - 308.6**
45	**PLATAFORMA**
46	**Drenaje**
47	Drenaje Longitudinal
48	Drenaje Transversal
49	OD 307.0
50	OD 308.28
51	**Capa de Forma**
52	**Subbalasto**
53	**Montaje de Vía**
54	Vía en placa
55	Vía en Balasto
56	**SALIDAS DE EMERGENCIA Y POZOS DE VENTILACIÓN**
57	**ORAS COMPLEMENTARIAS**
58	**ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS**
59	**SEGURIDAD Y SALUD**
60	**P.B.L. REALIZADO MENSUAL (Miles €)**
93	**P.B.L. REALIZADO ACUMULADO (Miles €)**

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32
60	783	405,4	2.604,4	5.362,3	5.810,1	7.313,4	8.963,3	6.331,9	4.115,5	3.809,7	4.750,1	5.927,3	4.632,5	3.396,4	3.396,4	3.396,4	3.396,4	3.396,4	3.396,4	3.396,4	3.700,9	3.700,9	2.464,8	2.464,8	2.464,8	2.464,8	2.464,8	2.464,8	2.464,8	1.931,3	3.238,2	2.570,4
93	783	1.188,7	3.793,1	9.155,4	14.965,5	22.278,9	31.242,2	37.574,1	41.689,6	45.499,3	50.249,4	56.176,7	60.809,2	64.205,6	67.602,0	70.998,4	74.394,8	77.791,3	81.187,7	84.584,1	88.285,0	91.985,8	94.450,7	96.915,5	99.380,3	101.845,1	104.309,9	106.774,8	109.239,6	111.170,9	114.409,1	116.979,

Tarea | Tarea crítica | Resumen | Hito | Hito externo | Fecha límite | Repetitiva